

贺州市城市建设投资开发有限公司

贺州市城市建设投资开发有限公司 关于贺州大道南出口至旺高工业区道路 一期工程（四标段）沥青砼路面改造 工程存在问题整改情况的报告

贺州市审计局：

根据《贺州大道南出口至旺高工业区道路一期工程（四标段）沥青砼路面改造工程审计报告》（贺审投资报〔2020〕13号）文件要求，现将贺州大道南出口至旺高工业区道路一期工程（四标段）沥青砼路面改造工程存在问题整改情况报告如下：

贺州大道南出口至旺高工业区道路一期工程（四标段）沥青砼路面改造工程造价结算我司 15477461.29 元，贵局审定金额为 14037338.76 元，核减 1440122.53 元，我司已进行账务调整，并根据贵局审定工程造价 14037338.76 元与施工单位结算。

下一步我司将加强项目前期建设方案的论证，制定科学合理工期，进一步加强项目管理，严格规范签证工程量，有效控制工程造价。

特此报告

贺州市城市建设投资开发有限公司

2020年5月8日

